



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ROAD  
PUBLICAR

QUINTO TERMO ADITIVO, PARA ALTERAÇÃO DE METAFISICA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº8595./2013, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 119/2011-PMSF, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO E A EMPRESA DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, TENDO POR OBJETO A RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS BAIRROS DE SIMÕES FILHO.

O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.827/0001-97, com sede na Praça 7 de Novembro, nº 359, Bairro Centro, Simões Filho - BA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. Mosart Cabral Ferreira, CPF nº 083.879.585-49, residente e domiciliado em Simões Filho-Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.546.061/0001-06, com sede à Rodovia BA 502, s/n, Km 09, Centro, São Gonçalo dos Campos, Bahia, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Antonio César de Sousa Moraes, residente e domiciliado na Rua do Horto, nº 261, aptº 1103, Rio Vermelho, Salvador - BA, RG nº 1747759- SSP/BA, CPF nº 364.167.465-69, resolvem firmar o presente instrumento aditivo ao contrato em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**


1.1- O contrato de Empreitada nº 119/2011- PMSF, que tem por objeto a "**RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS BAIRROS DE SIMÕES FILHO**", fica aditado visando alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de metafísica suprimindo os serviços que não são mais essenciais e acrescidos outros indispensáveis para a execução plena dos serviços.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1 - Fica mantido o preço inicialmente contratado no importe de R\$ 1.581.779,36 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) descontadas as parcelas já realizadas, medidas e pagas, restando o saldo contratual de R\$ 542.611,96 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos).

C

A





### CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO

3.1 - Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente aditivo contratual correrão à conta da seguinte programação, Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) 2012 e correspondente no exercício posterior.


Unidade Orçamentária 03.13.000- Secretaria Munic. de Infraestrutura  
Projeto/Atividade: 15.451.009.2.188 - Manutenção e Recuperação de Vias Públicas  
Elemento de Despesa: 33.90.39- 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinários  
42- Royalties/ FEP/CEFRM

### CLÁUSULA QUARTA - PERMANÊNCIA DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

4.1 - Permanecem válidas e inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais não atingidas por este Termo.


E por estarem justos e contratados firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.


Simões Filho/BA, 28 de setembro de 2013.


  
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO  
MOSART CABRAL FERREIRA  
CONTRATANTE

  
DAM CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA  
ANTONIO CÉSAR DE SOUSA MORAES  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

  
CPF nº 09013465-71

  
CPF nº 027.140.345-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	CONTRATO Nº 119/11	DATA DE 08/08/2011	ORDEN DE SERVIÇO Nº 02/11	INÍCIO DE 08/11/2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	DE VALOR DE EXECUÇÃO		30 MESES - 08MISMS	VALOR DO CONTRATO	1.581.779,36
EMPRESA DAVI LACON DE TORAL INCORPORADORA LTDA	VALOR DO ADIANTAMENTO		30 MESES - 08MISMS	REFINANCIAMENTO	1.581.779,36
OBRAS - RECUPERAÇÃO DE PASSOÍEM DIVERSOS BAIROS DE SIMÕES FILHO-BA	VALOR DO ADIANTAMENTO		30 MESES - 08MISMS	TOTAL	1.581.779,36

Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	PROPOSTO	ADITIVO	C/ADITIVO	2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA	VALOR ATUAL	QUANT.			VALOR		
								PRESENTE	ANTERIOR	ACUMULADA	SAÍDO	PRESENTE	ANTERIOR
1.1	Pilquinha, Sac. Contrato	un	95.395,81	95.395,81	95.395,81	21.796,94	117.192,75	70.232,05	70.232,05	70.232,05	46.960,70	115.347,13	54.056,67
1.2	Centro	un	86.460,46	86.460,46	121.658,03	47.745,77	169.403,80	175.042,79	175.042,79	175.042,79	64.858,26	101.811,62	56.755,74
1.4	Parque Continental	un	116.310,81	116.310,81	228.830,57	11.070,48	239.901,05	63.300,06	63.300,06	63.300,06	31.120,12	4.762,81	33.935,56
1.5	Eucalipto	un	115.883,25	115.883,25	130.588,06	27.979,30	158.567,36	85.594,08	85.594,08	85.594,08	51.085,86	26.357,77	39.645,29
1.6	Ponto de Parede	un	102.311,78	102.311,78	123.212,07	(28.791,89)	94.420,18	46.953,13	46.953,13	46.953,13	39.212,17	93.212,17	49.787,72
1.7	Big Aurea	un	96.967,27	96.967,27	96.967,27	(58.288,90)	38.698,37	89.566,70	89.566,70	89.566,70	115.901,23	115.901,23	542.611,96
1.8	Cia II	un	128.680,52	128.680,52	128.680,52	11.284,33	139.964,85	1.039.167,40	1.039.167,40	1.039.167,40	1.039.167,40	1.039.167,40	542.611,96
1.9	Vida Nova	un	92.880,76	92.880,76	97.658,80	(11.477,15)	86.181,65	26.357,77	26.357,77	26.357,77	39.212,17	49.787,72	
1.10	Palmares, Pilanga de Palmares e Dandá	un	92.432,89	92.432,89	98.714,70	(32.711,64)	66.003,06	89.566,70	89.566,70	89.566,70	115.901,23	115.901,23	
1.11	Coroa da Lagoa	un	85.759,96	85.759,96	95.384,21	(9.133,50)	86.250,71	1.581.779,36	1.581.779,36	1.581.779,36	1.581.779,36	1.581.779,36	
1.12	Cia I	un	94.134,80	94.134,80	135.337,80	(9.043,34)	126.294,46	278.700,47	278.700,47	278.700,47	1.465.876,13	1.465.876,13	
1.13	Km 25	un	79.959,34	79.959,34	113.450,29	29.549,60	142.999,89	1.465.876,13	1.465.876,13	1.465.876,13	1.465.876,13	1.465.876,13	
1.14	RE-FINANCIAMENTO			1.187.177,66	1.581.779,36		1.581.779,36						
TOTAL GERAL				Valor do Aditivo	278.700,47								

APROVADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Sec Infraestrutura


SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

Sec. Municipal de Pavimentação

DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd	Proposto	S. Aditivo	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metáfora	QUANT.			VALOR			
								C. Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (RS)
01 SERVIÇOS INICIAIS														
01 01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
01 01 01	Demolição de mureta de concreto e 0,15m inclusive carga e transporte do esgoto 5,0kg	M2	11,53		679,80		1.398,44	16.124,01			7.18,64	5.79,80		7.838,09
01 01 02	Arrebanamento de meio-fio com reaparelhamento	M	7,73		(107,00)		380,00	2.937,40			279,00	01,00		780,73
01 01 03	Arrebanamento de meio-fio superior de alvenaria e impermeabilização	M2	3,12		(63,00)		282,00	879,84			185,00	97,00		302,64
01 01 04	Recape e reaparelhamento de terra em quadras de 0,20m de largura e material de empréstimo	M3	40,69		16,00		150,93	6.141,34			105,33	45,50		1.855,46
02 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
02 01	Pavimentação e assestamento de meio-fio padrão DNER	M	34,49		(34,00)		43,00	1.479,20			43,00	00,00		1.479,20
02 02	Reparação de meio-fio	M	7,73		(153,00)		454,00	3.508,42			340,00	00,00		881,22
02 03	Pavimentação e assestamento de meio-fio econômico	M	22,30		(273,00)		247,00	5.508,10			157,00	90,00		2.007,00
02 04	Pavimento em concreto c/0,15m de esp. inclusive escavação e arrastamento	M2	37,35		733,92		1.571,51	62.434,63			937,69	733,92		27.411,91
02 05	Pavimento em concreto c/0,07m de esp. inclusive escavação e arrastamento	M2	40,77		937,71		23,00	937,71			23,00	00,00		937,71
02 06	Acabamento de bloco cerâmico de 15x15x0,15m, argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	26,12		(154,21)		55,79	1.457,23			26,30	29,49		770,28
02 07	Acabamento de bloco cerâmico de 15x15x0,20m, argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	44,53		(13,75)		26,25	1.168,91			00,00	26,25		1.168,91
02 08	Pavimento de Meio Fio com linha cação	m2	4,65				3.143,00	14.614,95			2.294,73	848,27		3.944,46
TOTALS								21.796,94						46.960,70


APROVADO POR:  Mosaic Cabral Ferreira  
 Sec. Infraestrutura

MEDIDO

EXECUTADO

 Ubirajara da Silva  
 Ger. Manutenção e Pavimentação

EXECUTADO

 DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINHOIS FILHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2ª ALTERAÇÃO DE METAFORA - CONTRATO N.º 119/2011  
 EMPRESA DANILO FERREIRA INCORPORADORA LTDA  
 BARRIO PILANGUINHA

OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSO EM DIVERSOS BARRIOS DE SINHOIS FILHO



Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unidade	Qtd	Proposto	S. Aditivo	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metáforica	C. Aditivo	QUANT			VALOR				
									Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (RS)		
									TOTALS (RS)							
01	SERVÇOS INICIAIS															
01 01 0	Demolição de passeio de concreto e 0,05m. inclusive carga e transporte do esgoto para o rio	M <sup>2</sup>	545,00	1,53	6.283,85	568,90	1.113,90	12.843,27	545,00	568,90	568,90	6.283,85	6.559,42			
01 01 0	Demolição de pavimentação de paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior uso	M <sup>2</sup>	363,00	3,19	2.024,10		390,00	2.024,10	390,00			2.024,10				
01 01 0	Avançamento de meio-fio com reaproveitamento	M	311,00	7,73	2.326,73	85,00	386,00	2.983,78	301,00	85,00	85,00	2.326,73	657,67			
01 01 0	Avançamento de meio-fios, reaproveitamento e transporte 5,0Km	M <sup>2</sup>	276,00	3,12	673,92	56,00	272,00	848,64	216,00	56,00	56,00	673,92	174,72			
01 01 0	Recorte e apilamento de terra em camadas de 0,20m no máximo, e material de empréstimo	M <sup>3</sup>	78,92	40,69	3.211,25	79,60	158,52	6.450,18	78,92	79,60	79,60	3.211,25	3.238,93			
02	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
02 01	Formeamento e assentamento de meio-fio padrão DNER	M	29,00	34,40	4.437,60		129,00	4.437,60	129,00		129,00	4.437,60				
02 02	Reposição de meio-fio	M	73,00	7,33	5.418,73	98,00	799,00	6.176,27	701,00	98,00	98,00	5.418,73	757,54			
02 03	Formeamento e assentamento de meio-fio economico	M	29,00	22,30	20.716,70	(213,00)	716,00	15.966,80	646,00	70,00	70,00	14.405,80	1.561,00			
02 04	Passeio em concreto e 0,05m de esp. inclusive escavação e leito arenoso	M <sup>2</sup>	809,00	37,35	30.589,65	889,00	1.808,00	67.528,80	819,00	989,00	989,00	30.589,65	36.939,15			
02 05	Passeio em concreto e 0,07m de esp. inclusive escavação e leito arenoso	M <sup>2</sup>	30,00	40,77	5.300,10		130,00	5.300,10	130,00			5.300,10				
02 06	Veranica de bloco cerâmico de 60x60x15cm, rejuntamento e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M <sup>2</sup>	210,00	20,12	5.485,20		210,00	5.485,20	210,00			5.485,20				
02 07	Veranica de bloco cerâmico de 60x60x15cm, e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M <sup>2</sup>	360,00	44,53	16.030,80		360,00	16.030,80	360,00			16.030,80				
02 08	Platibanda de Meio Fio com 1m de escavação	M <sup>2</sup>	4.120,30	4,05	19.159,40	896,53	5.016,83	23.328,26	4.120,30	896,53	896,53	19.159,40	4.168,86			
<b>TOTALS</b>												<b>121.688,03</b>	<b>169.403,80</b>	<b>47.745,77</b>		

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PASSO EM DIVERSOS BARRIOS DE SIMÕES FILHO - BA  
 BAIRRO CENTRO

2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 119/2011  
 EMPRESA DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TOTAIS (RS)

EXECUTADO

DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Sec Infraestrutura

APROVADO

MEDIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 INSTITUTO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 119/2011		OBRA RECONSTRUÇÃO DE PASSO DE FIM DIVERSOS BARRIOS DE SIMÕES FILHO - BA										
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		EMPRESA DA VULCANIZADORA E INCORPORADORA LTDA		BARRIO PARQUE CONTINENTAL										
DESCRICAÇÃO		TOTAIS (R\$)		MEDICAÇÃO										
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Proposto	S. Aditivo	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metafísica	C. Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)
01	SERVIÇOS INICIAIS													
01 01 0	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES													
01 01 0 1	Demolição de passeio de concreto e 0,15m, inclusive carga e transporte do esgoto para 1,4Km	M2	843,00	11,53	9.719,79	556,00	1.399,00	16.130,47		843,00	556,00		9.719,79	6.410,68
01 01 0 2	Demolição de pavimentação de paralelepípedos, inclusive e entulhamento para 0,50Km	M2	390,00	5,19	2.024,10		390,00	2.024,10		390,00			2.024,10	
01 01 0 3	Avançamento de micro-fio para 0,20Km	M	515,90	7,73	4.212,85	(35,00)	510,00	3.942,30		404,00	106,00		3.122,92	819,38
01 01 0 4	Avançamento de micro-fio para 0,20Km e transporte 5,0Km	M2	559,00	3,12	1.744,08	(184,00)	375,00	1.170,00		248,00	127,00		773,76	396,24
01 01 0 5	Relevo e aploamento de terra em curvadas de 6,20m no máximo, e material de empustismo	M3	154,52	40,69	6.287,42	72,00	226,52	9.217,10		145,39	81,13		5.915,92	3.301,18
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
02 01	Fornecimento e assentamento de micro-fio padrão DNER	M	150,00	34,40	5.160,00		150,00	5.160,00		150,00			5.160,00	
02 02	Reposição de micro-fio	M	345,00	7,73	5.758,85	(35,00)	710,00	5.488,30		604,00	106,00		4.668,92	819,38
02 03	Fornecimento e assentamento de bloco de concreto econômico	M	2.734,00	22,30	60.968,20	(1.296,00)	1.438,00	32.067,40		1.222,00	216,00		27.250,60	4.816,80
02 04	Passeio em concreto e 0,15m de esp. inclusive escavação e leno arenoso	M2	2.790,00	37,35	104.206,50	905,93	3.695,93	138.042,99		2.790,00	905,93		104.206,50	33.836,49
02 05	Passeio em concreto e 0,15m de esp. inclusive escavação e leno arenoso	M2	130,00	40,77	5.300,10		130,00	5.300,10		130,00			5.300,10	
02 06	Alvenaria de bloco cerâmico de 40 furos esp. 0,15m, rejuntado e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	87,60	26,12	2.549,31	(31,46)	66,14	1.727,58		44,20	21,94		1.154,50	573,08
02 07	Alvenaria de bloco cerâmico de 40 furos e 0,20m, e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	67,30	44,53	2.996,87	(28,45)	38,81	1.728,21			38,81			1.728,21
02 08	Pintura de Água Fria sobre tinta base	M2	3.850,00	4,65	17.902,50		3.850,00	17.902,50		1.235,63	2.614,37		5.745,68	12.156,82
	<b>TOTAIS</b>				<b>228.830,57</b>			<b>239.901,05</b>					<b>175.042,79</b>	<b>64.858,26</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>11.070,48</b>						

APROVADO  
 Nonsart Cabral Ferreira  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Sec. Infraestrutura

EXECUTADO  
 DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 EMPRESAS

LISSA ALBUQUERQUE DE SOBRAS  
 Uiráia Maria da Silva  
 Gerente de Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 119/2011		EMPRESA DAMI CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		OBRA RECONSTRUÇÃO DE PASSADOS EM DIVERSOS BAIRROS DE SIMÕES FILHO - BA		BAIRRO FUGALPITO				
DISCRICAO				TOTALS (R\$)				MEDICAO						
				UNIDADE				VALOR						
Item	Descrição de Serviços	Unid	Qtd	Proposto	Saldo	Quant. Adquirida	2ª Alteração de Metafísica	C. Saldo	Presente	Amortizada	Saldo	Presente	Amortizada	Saldo (R\$)
01	SERVIÇOS INICIAIS													
01.01	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES													
01.01.03	Arrasamento de muro-fio com reaproveitamento	M	520,00			(65,00)	455,00							
01.01.04	Arrasamento de muro-fio com reaproveitamento	M2	360,00			(39,00)	321,00							
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
02.05	Passeio público de 0,17m de esp. incluído e encastado	M2	115,60				115,60							
02.06	Alvenaria de blocos cerâmicos de 06 furos esp. 0,15m	M2	210,00			(139,84)	70,16							
02.07	Alvenaria de blocos cerâmicos de 06 furos esp. 0,15m	M2	360,00			(298,77)	61,23							
02.08	Pointa de Metro 1,50m x 1,50m x 0,15m	M2	4.478,60			562,40	5.041,00							
TOTALS					130.589,06			158.567,36						27.979,30

- LEGENDA
- Serviços acrescido
  - Serviços suprimidos
  - Serviços contrato inicial

Mosart Cabral Ferreira  
 Sec. Infraestrutura


Ubiratan Viana da Silva  
 Sec. Administrativo e Planejamento

DAMI CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 019/2011										OBRA: RECUPERAÇÃO DE PASSEIO EM DIVERSOS BAIROS DE SIMÕES FILHO - BA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		EMPRESA: DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										BAIRRO: LOTEAMENTO BIG AUREA					
		TOTALS (R\$)										MEDICAO					
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd	Proposto	S/Aditivo	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metafísica	C/Aditivo	QUANT.			VALOR					
									Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)			
01	SERVIÇOS INICIAIS																
01.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																
01.01.0	Demolição de passeio de concreto e=0,05m inclusive terra e transporte do espurgo 5,00m	M2	450,00	1.150,00	5.188,50	(63,00)	387,00	4.462,11									
01.01.0	Demolição de pavimentação de paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior uso	M2	450,00	5.000,00	2.335,50	(450,00)											
01.01.0	Arançamento de meio-fio com reaproveitamento	M	598,00	1.000,00	4.622,54	(529,00)	69,00	533,37									
01.01.0	Arançamento de cunetas, reaproveitamento e transporte 5,00m	M2	245,00	1.000,00	764,40	(113,00)	132,00	411,84									
01.01.0	Reaterro e aplicação de terra, em camadas de 0,20m no máximo, e material de empréstimo	M3	29,63	40,00	1.205,64		29,63	1.205,64									
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
02.01	DNER																
02.02	Reposição de meio-fio	M	230,00	31,40	7.912,00	(230,00)											
02.02	Fornecimento e assentamento de meio-fio exarbitrado	M	498,00	1.100,00	3.849,54	(396,00)	102,00	788,46									
02.03	Passeio em concreto e=0,07m de esp. inclusive escavação e fôrro acrílico	M	686,00	22.000,00	15.297,80	(598,00)	88,00	1.962,40									
02.04	Passeio em concreto e=0,07m de esp. inclusive escavação e fôrro acrílico	M2	580,00	37,35	21.663,00	(123,00)	457,00	17.066,95									
02.05	Alvenaria de bloco cerâmico de 60 furos esp=0,15m, rejuntado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	160,00	40,77	6.523,20	(160,00)											
02.06	Alvenaria de bloco cerâmico de 60 furos esp=0,15m, rejuntado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	200,00	26,22	5.224,00	(173,00)	27,00	705,24									
02.07	Alvenaria de bloco cerâmico de 60 furos e 0,20m de argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	260,00	41,53	11.577,80	(243,00)	17,00	757,01									
02.08	Pinura de Alca Esp. 30cm - Fôrro, encaix	M2	2.323,30	3,65	10.803,35		2.323,30	10.803,35									
TOTALS					96.967,27			38.698,37									
TOTAL GERAL								(58.288,90)									
APROVADO		MEDIDO										EXECUTADO					
MOSART CABRAL FERREIRA		MOSART CABRAL FERREIRA										DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					

  
 Mosart Cabral Ferreira  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA CONTRATO Nº 119/2011										OBRA RECONSTRUÇÃO DE PASSILHO EM DIVERSOS BAIROS DE SIMÕES FILHO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		EMPRESA DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										BAIRO CUA II		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										MEDIÇÃO		
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid.	Qtd	Proposto	S/Aditivo	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metafísica	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)
01	SERVÇOS INICIAIS													
01.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
01.01.0	Demolição de passeio de concreto e 0,15m inclusive curbs e transporte do esgoto 5,0Km	M2	856,03	11,53	9.904,62	467,30	1.326,33	15.292,58		844,98	481,35		9.742,62	5.549,96
1	Demolição de pavimentação de paralelepípedos.													
01.01.0	Medição e empilhamento para posterior uso													
2	Variação de meio-fio com reaproveitamento													
80														
01.01.0	Arreçamento de meio-fio S/reaproveitamento e	M	433,00	7,73	3.347,06	128,00	561,00	4.336,53		350,00	211,00		2.705,50	1.631,03
4	Relevo e apilamento de terra, em camadas de													
01.01.0	Relevo e apilamento de terra, em camadas de	M2	458,00	3,12	1.422,72		456,00	1.422,72		332,00	124,00		1.035,84	386,88
5	0,2m de altura máxima e material de empréstimo	M3	166,33	4,08	6.767,97	26,70	193,03	7.854,39		136,55	56,48		5.556,22	2.298,17
02	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
02.01	DRENE	M	46,00	3,46	1.376,00	(40,00)								
02.02	Reposição de meio-fio	M	683,00	7,73	5.279,59		583,00	5.279,59		468,00	215,00		3.617,64	1.661,95
	Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico													
02.03		M	1.081,00	22,36	24.084,00	(581,00)	499,00	11.127,70		347,00	152,00		7.738,10	3.389,60
02.04	Passeio em concreto e/0,05m de esp. inclusive	M2	1.221,42	37,35	45.620,04	709,30	1.930,72	72.112,39		1.221,42	709,30		45.620,04	26.492,35
02.05	Passeio em concreto e/0,07m de esp. inclusive	M2	110,00	40,77	4.484,70	(110,00)								
02.06	Viveria de bloco cerâmico de 06 furos esp=0,15m, reutilizada e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	62,84	26,12	1.619,44	(33,70)	28,30	739,20		8,69	19,61		226,98	512,22
02.07	Viveria de bloco cerâmico de 06 furos e 0,20m, e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	89,73	44,53	3.995,68	(66,80)	22,93	1.021,07			22,93			1.021,07
02.08	Pintura de Meio Fio com Tinta caçula	M2	4.126,36	4,65	19.159,40		4.120,30	19.159,40		2.011,00	2.109,30		9.351,15	9.808,25
	TOTAL GERAL				128.680,52			139.964,85		2.011,00	2.109,30		85.594,08	54.370,77
								11.284,33						

APROVADO

*Mosall Cabral Ferreira*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  
 Sec. Infraestrutura

MEDIDO

*Robson Vitor da Silva*  
 PRESIDENTE DA EMPRESA

EXECUTADO

DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SINÔES FILHO		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 119/2011										OBRA RUIPIRACÃO DE PASSOIO NI DIVERSOS BAIRROS DE SINÔES FILHO-BA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		EMPRESA DAM CONSTRUTORA S/C INCORPORADORA LTDA										BAIRRO AIDA NOVA			
DESCRIÇÃO		101 VLS (RS)										MEDICÃO			
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd	Proposto	S/Aditivo	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metafísica	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (RS)	
<b>01</b>	<b>SERVICIOS INICIAIS</b>														
01.01	DEMOLICOES E REMOÇÕES														
01.01.01	Demolição de passeio de concreto e 0,105m inclusive carga e transporte de esgoto 5,0Km	M2	356,00	11,53	4.104,68		356,00	4.104,68		78,00	276,00		899,34	3.205,34	
01.01.01.1															
01.01.01.2	Demolição de pavimentação de paralelepípedos inclusive empilhamento para posterior uso	M2	420,00	5,19	2.179,80		420,00	2.179,80		420,00			2.179,80		
01.01.01.3	Arrancamento de meio-fio com reaproveitamento	M	245,00	7,73	1.893,86	(68,00)		1.368,21		100,00	77,00		773,00	596,21	
01.01.01.4	Arrancamento de meio-fio reaproveitamento - transporte 5,0Km	M2	223,00	3,12	695,76	(83,00)		436,80		60,00	89,00		187,20	249,60	
01.01.01.5	Retirar e aplicação de terra - em camadas de 0,20m no máximo e material de empréstimo	M3	81,61	40,69	3.326,71		81,61	3.326,71		28,50	53,11		1.159,67	2.161,04	
<b>02</b>	<b>SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>														
02.01	Reposição de meio-fio	M	465,00	7,73	3.594,45	(89,00)	375,00	2.906,48		320,00	56,00		2.473,60	432,88	
02.02	Fornecimento e assentamento de meio-fio com emboço	M	737,00	22,30	16.435,10	(267,00)	470,00	10.481,00		388,00	82,00		8.652,40	1.828,60	
02.03	Passo em concreto e 0,05m de esp. inclusive execução e leito argamassa	M2	839,00	37,35	31.336,65		839,00	31.336,65		510,00	329,00		19.048,50	12.288,15	
02.04	Alvenaria de base cerâmico de 06 furos esp. e 13cm	M2	43,00	38,77	1.753,11	(43,00)									
02.05	Alvenaria de base cerâmico de 06 furos esp. e 13cm reforçada e argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	40,00	26,12	1.044,80	(20,00)	20,00	522,40			20,00			522,40	
02.06	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e 0,20m x 0,20m x 0,20m	M2	61,00	41,53	2.716,33	(39,86)	21,14	941,36			21,14			941,36	
02.07	Primaria de Meio Fio com Junta cação	M2	6.147,00	4,65	28.583,55		6.147,00	28.583,55		3.379,00	2.769,00		15.712,35	12.871,20	
<b>TOTAIS</b>					<b>97.668,80</b>			<b>86.181,65</b>					<b>51.085,86</b>	<b>35.095,78</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>(11.477,16)</b>							

**LEGENDA**


- Serviços acrescido
- Serviços suprimidos
- Serviços contrato inicial

APROVALDO



**Mosart Capral Ferreira**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  
Sec. Infraestrutura

RECEBIDO



**Ubiratan Mangada Silva**  
Ger. Manutenção e Pavimentação

EXECUTADO

**DAM CONSTRUTORA S/C INCORPORADORA LTDA.**

Item	Descrição de Serviços	Unid.	Qtd	Proposto	Saldo...	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metáfrica	Gratifica...	QUANT.			VALOR			
									Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (R\$)	
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>															
01	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES														
01.01	Demolição de pavimento de paralelepípedos, inclusive carga e transporte de escombros para aterro	M2	52,760	11,53	6.336,89	(85,20)	464,40	6.354,53	93,66	370,80	1.079,21	4.275,32			
01.02	Emelhamento para posterior fôr	M2		5,19											
01.01.03	Arrançamento de meio-fio com reaparelhamento	M	313,197	7,73	2.419,49	(156,00)	157,00	1.213,61	75,00	82,00	579,75	633,86			
01.01.04	Arrançamento de meio-fios com reaparelhamento e transporte para aterro	M2	65,006	3,12	1.136,86	(257,00)	108,00	336,96	32,00	76,00	99,84	237,12			
01.01.05	Reaterro e aplomamento de meio-fios canalizados de 0,20m no máximo, e material de empréstimo	M3	114,85	40,69	4.572,25	(40,00)	74,85	3.045,65	27,85	47,00	1.133,22	1.912,43			
<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>															
02	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER	M		34,40											
02.02	Reposição de meio-fio	M	533,887	7,73	4.720,09	(326,00)	207,00	1.600,11	128,00	78,00	997,17	602,94			
02.03	Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	M	978,00	22,30	2.809,40	(700,00)	278,00	6.199,40	194,00	84,00	4.326,20	1.873,20			
02.04	Passarela em concreto armado de 1,20m inclusive escavação e leito arenoso	M2	475,00	37,35	36.528,30	(183,00)	795,00	29.693,25	424,20	372,80	15.643,87	13.849,38			
02.05	Passarela em concreto armado de 1,20m inclusive escavação e leito arenoso	M2		40,77											
02.06	Alcova de bloco cerâmico 15x15x10cm esp 0,15m, argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	89,00	26,12	2.324,68	(48,70)	40,30	1.052,64		40,30		1.052,64			
02.07	Alcova de bloco cerâmico 15x15x10cm esp 0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	82,00	41,53	3.651,46	(41,70)	40,30	1.794,56	4,00	36,30	178,12	1.616,44			
02.08	Porta de Veto Fio com 1m de largura	M2	3.379,00	4,68	15.112,35		3.379,00	15.712,35	456,00	2.923,00	2.120,40	13.591,95			
<b>TOTALS</b>										<b>98.714,70</b>		<b>66.003,06</b>	<b>26.357,77</b>	<b>39.645,29</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>														<b>(32.711,64)</b>	

LEGENDA  
 [Cinza] Serviços acrescido  
 [Verde] Serviços suprimidos  
 [Preto] Serviços contrato inicial

*Mosari Cabral Feneira*  
**Mosari Cabral Feneira**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE TERRA  
 Sec. Infraestrutura

*Ubirajara Vianna da Silva*  
**Ubirajara Vianna da Silva**  
 Gerente de Administração

*[Assinatura]*  
**DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**  
 EMPRESA

MATERIAL





Item	DESCR. DO DEB. DO SERVIÇO	TOTALS (RS)										VALOR					
		Unid	Qtd	Proposto	N. valor	Quant. Aditivada	2ª Alteração de Metáfora	+ Aditivo	QUANT		MEDICAO						
									Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (RS)			
01	SERVIÇOS INICIAIS																
01 01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																
01 01 0	Demolição de passeio de concreto e 0,05m, inclusive carga e transporte do esgoto 5,0km	M2	897,00	11,53	10.342,41	1118,00	779,00	8.981,87		359,20	419,80		4.141,58	4.840,29			
01 01 0	Arançamento de meio-fio com respectivo etanamento	M	438,00	7,73	3.385,74	(146,00)	292,00	2.257,16		214,00	78,00		1.654,22	602,94			
01 01 0	Arançamento de meio-fio - reaproveitamento e transporte 5,0km	M	381,00	3,12	1.188,72	(157,00)	224,00	698,88		157,00	72,00		474,24	224,64			
01 01 0	Reatero e aplicação de betão em camadas de 0,20m no máximo, e material de emprestimo	M3	50,65	40,09	6.129,95		150,65	6.129,95		51,65	89,00		2.508,54	3.621,41			
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
02 01	Fornecimento e assentamento de meio-fio economico	M	600,00	34,40	20.640,00		600,00	20.640,00		600,00	78,00		2.968,32	602,94			
02 03	Passeio em concreto e 0,05m de esp, inclusive escavação e leno areoso	M2	803,00	22,30	17.906,90	(139,00)	664,00	14.807,20		582,00	82,00		12.978,60	1.828,60			
02 04	Passeio em concreto e 0,07m de esp, inclusive escavação e leno areoso	M2	977,00	37,35	36.490,95		977,00	36.490,95		549,20	427,80		20.512,62	15.978,33			
02 05	Alvenaria de bloco cerâmico de 190 furos esp. 0,15m, rejuntado e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	93,00	40,77	3.791,61		93,00	3.791,61		93,00			3.791,61				
02 06	Alvenaria de bloco cerâmico de 190 furos esp. 0,15m, rejuntado e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	45,00	26,12	1.175,40	(23,46)	21,52	562,10			21,52			562,10			
02 07	Argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	83,00	44,53	8.148,99	(27,46)	155,54	6.926,20		126,00	29,54		5.610,78	1.315,42			
02 08	Pintura de Meio Fio com tinta esmalte	M2	4.010,17	4,65	21.437,29		4.610,17	21.437,29		3.072,30	1.537,87		14.286,20	7.151,10			
<b>TOTALS</b>					<b>136.337,80</b>			<b>126.294,46</b>					<b>89.566,70</b>	<b>36.727,76</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>(9.043,34)</b>									

- LEGENDA
- Serviços acrescido
  - Serviços suprimidos
  - Serviços contrato inicial

<p>VERBA DO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Mbsart Saprata Pereira</b></p> <p>Sec Infraestrutura</p>	<p>EXERCÍCIO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Ubirajara Maria da Silva</b></p> <p>Sec de Pavimentação</p>	<p>EXERCÍCIO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</b></p>
---	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		2ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA - CONTRATO Nº 119/2011 EMPRESA DAMIAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										OBRA RECUPERAÇÃO DE PASSIÃO EM DIVERSOS BAIROS DE SIMÕES FILHO - BA		
DESCRICO		TOTALS (RS)										MEDICAO		
Item	DESCRICO DE SERVIÇOS	Unid	Qtd	Proposto	S. Aditivo	Quant. Aditada	2ª Alteração de Metafísica	C/Aditivo	Presente	Acumulada	Saldo	Presente	Acumulada	Saldo (RS)
01	SERVIÇOS INICIAIS													
01 01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
01 01 0	Demolição de passeio de concreto e 0,05m. inclusive calça e transporte do espólio para o lixo	M2	662,00	11,53	7.632,86	679,00	1.341,00	15.461,73		616,85	724,15		7.112,28	8.349,45
01 01 0	Demolição de pavimentação de paralelepípedos, inclusive e empilhamento para posterior uso	M	60,00	5,14	311,40		60,00	311,40		60,00			311,40	
01 01 0	Arrançamento de meio-fio com reaproveitamento	M	333,00	7,73	2.574,09		333,00	2.574,09		249,00	84,00		1.924,77	649,32
01 01 0	Arrançamento de meio-fio com reaproveitamento e transporte 5,0Km	M2	314,00	3,12	979,68		314,00	979,68		238,00	76,00		742,56	237,12
01 01 0	Reparo e apilamento de terra em camadas de 1,20m no máximo, e material de empréstimo	M3	131,61	40,69	5.330,80	58,90	189,91	7.727,44		108,10	81,81		4.388,59	3.328,85
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
02 01	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER	M	80,00	34,40	2.752,00		80,00	2.752,00		80,00			2.752,00	
02 02	Reposição de meio-fio	M	554,00	7,73	4.282,42		554,00	4.282,42		449,00	105,00		3.470,77	811,65
02 03	Fornecimento e assentamento de meio-fio economico	M	927,00	22,30	20.672,10	(314,00)	613,00	13.669,90		528,00	85,00		11.774,40	1.885,50
02 04	Passarela em concreto e ferragem de esp. inclusive escavação e leito arenoso	M2	1.109,00	37,35	43.662,15	723,40	1.892,40	70.681,14		1.169,00	723,40		43.662,15	27.018,99
02 05	Passarela em concreto e ferragem de esp. inclusive escavação e leito arenoso	M2	110,00	40,77	4.484,70		110,00	4.484,70		110,00			4.484,70	
02 06	Alvenaria de bloco corante de no furos esp=0,15m, assentado e argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	55,00	26,12	1.436,60	(26,52)	28,48	743,90			28,48			743,90
02 07	Alvenaria de bloco corante de no furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	M2	65,00	44,53	2.805,39		63,00	2.805,39		26,00	37,00		1.157,78	1.647,61
02 08	Pintura de Meio Fio com Terra Sangua	M2	3.554,00	4,65	16.526,10		3.554,00	16.526,10		2.456,08	1.097,92		11.420,77	5.105,33
<b>TOTALS GERAIS</b>					<b>113.450,29</b>			<b>142.999,89</b>					<b>93.212,17</b>	<b>49.787,72</b>

APPROVADO

*Mosart Gabriel Pereira*

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUTADO

*Roberto Vinha da Silva*

EMPRESA



## ***Termos Aditivos***

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97**  
**EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL**

**SEGUNDO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0146/2012 PMSF Concorrência Pública: 005/2012**

**Contratado:** DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ:** 07.546.061/0001-06  
**Objeto:** Prorrogação em mais 04 (quatro) meses **Período:** 31.08.2013 a 30.12.2013 **Dotação Orçamentária: Unidade** 03.13.000 **Atividade** 15.451.009.1.054 - 15.451.011.2.044 **Elemento** 33.90.39 /44.90.51 **Fonte** 00 – 42 Simões Filho – BA

**QUINTO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0119/2011 PMSF Tomada de Preço: 001/2011**

**Contratado:** DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **CNPJ:** 07.546.061/0001-06  
**Objeto:** modificações de metafísica suprimindo os serviços que não são mais essenciais e acrescidos outros indispensáveis para a execução plena dos serviços **Dotação Orçamentária: Unidade** 03.13.000 **Atividade** 15.451.009.2.188 **Elemento** 33.90.39 **Fonte** 00 – 42 Simões Filho – BA



**Na Imprensa Oficial  
todo mundo vê.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.