



3
SEGUNDO ADITAMENTO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.927.827/0001-97, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Infra Estrutura, Sr. Mosart Cabral Ferreira, inscrito no RG sob o nº 1031768-61 SSP/BA e no CPF sob o nº, 083.879.585-49 e outro lado a empresa **ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Ubaldino P. R. da Fonte nº 200, Qd. 25 Galpão 06 e 07, Loteamento Jardim Belo horizonte, Pitangueiras, Lauro de Freitas-BA. inscrita no CNPJ sob o nº 04.554.102/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Renato Rodenburg de Medeiros Netto, portador do RG. nº 0499188268 e CPF nº 918.352.835-00. aqui denominados respectivamente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditamento ao Contrato nº **0001/15-PMSF**, na forma prevista na Legislação vigente, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 65, I, alíneas "a" e "b", da Lei nº. 8.666/93 e legislação posterior, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº. **2459/2016** e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO E OBJETO DO CONTRATO

Reger-se-á o presente termo aditivo pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na execução de obras para a construção e recuperação de passeios na sede e distritos do Município de Simões Filho-BA, conforme as especificações contidas em, anexo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DA METAFÍSICA

Tendo em vista a necessidade do remanejamento nas alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de preço e metafísica, fica suprimido serviços que não são essenciais e acrescido outros indispensáveis para a execução plena dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O preço global anteriormente pactuado no valor de **R\$ 4.201.018,67** (quatro milhões, duzentos e um mil, dezoito reais e sessenta e sete centavos), descontadas as parcelas já realizadas e pagas, restando saldo contratual no importe de **R\$ 1.721.574,11** (hum milhão, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e onze centavos), fica acrescido em 3,44% (três virgula quarenta e quatro por cento), equivalente a **R\$ 144.515,04** (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e quatro centavos) o saldo contratual atualizado é de **R\$ 1.866.089,15** (hum milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, oitenta e nove reais e quinze centavos) a ser pagos de acordo com o cumprimento do objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo do Contrato nº. **0001/2015-PMSF**, constante no processo administrativo nº. **413/2014**, na modalidade Concorrência Pública nº **002/2014** permanece inalterado, com término previsto para 06.07.2016.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas no QDD 2016:

UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
03.13.000	1054	44.90.51	00

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições constantes no contrato original ora aditado, não alcançadas pelo presente termo aditivo.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para os efeitos legais.

Simões Filho, 13 de Abril de 2016


MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Mosart Cabral Ferreira


ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Renato Rodenburg de Medeiros Netto

Testemunhas:


Ana Valéria Machado S. Silva
CPF: 533.739.595-49


Edna Batista Soares
CPF: 01662690509



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/14	2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE METAFISICA PREÇO E PRAZO					
EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		CONTRATO Nº 001/15	DATA: 07.01.15		ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15	INICIO: 07.01.15		
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		PRAZO DE EXECUÇÃO	18 MESES		VALOR DO CONTRATO R\$		4.201.018,67	
		ADITIVO DE PRAZO:	06 MESES		VALOR DO ADITIVO R\$		144.515,04	
		TERMINO PREVISTO:	05.01.2017		VALOR TOTAL R\$		4.345.533,71	

SINAP JAN/2016 - BDI DE 25%		MEDIÇÃO																		
COD.SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	TOTAIS			QUANT.						VALOR							
				QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL	QUANT. ADITIVADA	1º ALT. MET.	QUANT. ADITIVADA	2º ALT. MET.	VL DO ATIVO	CADITIVO	Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)		
	01	SERVIÇOS INICIAIS				243.621,42						245.550,56	504.837,03				0,00		210.073,90	294.763,14
	01.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															0,00			
	01.1.1	Demolição de passeio de concreto e=0,05m, inclusive carga e transporte do expurgo 5,0Km	m²	10.500,00	10,00	105.000,00		10.500,00	17.854,05	28.354,05	178.540,50	283.540,50		10.500,00	17.854,05		-	105.000,00	178.540,50	
	01.1.2	Arrancamento de meio-fio com reaproveitamento	m	4.000,00	5,41	21.640,00	-2.517,55	1.482,45	3.000,00	4.482,45	16.230,00	24.250,05		1.482,45	3.000,00		-	8.020,05	16.230,00	
	01.1.3	Arrancamento de meio-fio s/reaproveitamento e transporte 5,0Km	m²	2.523,98	2,77	6.991,42	10.500,00	13.023,98	14.000,02	27.024,00	38.780,06	74.856,48		8.654,79	17.369,21		-	28.743,77	48.112,71	
	01.1.4	Reaterro e apiloamento de terra , em camadas de 0,20m no máximo, c/ material de empréstimo	m³	1.500,00	48,00	72.000,00		1.500,00		1.500,00	-	72.000,00		712,70	787,30		-	34.209,60	37.790,40	
	01.1.5	Transporte em carro de mão DM=50m	m³	1.500,00	16,00	24.000,00		1.500,00	750,00	2.250,00	12.000,00	36.000,00		1.500,00	750,00		-	24.000,00	12.000,00	
	01.1.6	Transporte em caminhão basculante DM=10Km	m³	1.500,00	9,48	14.190,00		1.500,00		1.500,00	-	14.190,00		1.279,12	220,88		-	12.100,48	2.089,52	
	2.0	SERVIÇOS DE CALÇADAS E PASSEIOS				1.754.416,90					-11.999,12	2.112.662,36					0,00	1.413.994,73	698.667,64	
	02.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER	m	850,00	26,29	22.346,50	-850,00	-	-	-	-	-		0,00	-		-	-	-	
	02.2	Reposição de meio-fio	m	1.500,00	6,78	10.170,00		1.500,00	3.000,00	4.500,00	29.340,00	30.510,00		1.500,00	3.000,00		-	10.170,00	20.340,00	
	02.3	Fornecimento e assentamento de meio-fio economico	m	1.600,00	24,00	38.400,00	27.156,87	28.756,87		28.756,87	-	690.164,88		14.445,02	14.311,85		-	346.680,48	343.484,40	
	02.4	Passeio em concreto c/0,05m de esp. inclusive escavação e leito arenoso	m³	16.500,00	47,50	783.750,00		16.500,00	5.234,47	21.734,47	248.637,33	1.032.387,32		16.500,00	5.234,47		-	783.750,00	248.637,33	
	02.5	Passeio em concreto c/0,07m de esp. inclusive escavação e leito arenoso	m³	6.500,00	49,50	321.750,00	-6.500,00	-	-	-	-	-		0,00	-		-	-	-	
	02.6	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:8, inclusive escavação	m³	150,00	290,00	43.500,00		150,00	(80,26)	69,74	(23.275,40)	20.224,60		69,74	-		-	20.224,60	-	
	02.7	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m³	750,00	45,00	33.750,00		750,00		750,00	-	33.750,00		688,65	61,35		-	30.989,25	2.760,75	
	02.8	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	12,50	3.125,00	1.250,00	1.500,00		1.500,00	-	18.750,00		1.388,59	111,41		-	17.357,38	1.392,63	
	02.9	Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	2,56	640,00		250,00		250,00	-	640,00		250,00	-		-	640,00	-	
	02.10	Escavação manual em lama sem boca-fora	m³	125,00	31,02	3.877,50		125,00		125,00	-	3.877,50		125,00	-		-	3.877,50	-	
	02.11	Lastro de areia	m³	300,00	54,54	16.362,00		300,00		300,00	-	18.362,00		131,72	168,28		-	7.184,01	9.177,99	
	02.12	Reaterro compactado de valas com fornecimento de material	m³	300,00	29,44	8.832,00		300,00		300,00	-	8.832,00		300,00	-		-	8.832,00	-	
	02.13	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material da própria obra	m³	450,00	14,70	6.615,00		450,00		450,00	-	6.615,00		386,59	63,41		-	5.682,87	932,13	
	02.14	Carga e transporte de material escavado dmt 10km	m³	375,00	17,64	6.615,00		375,00		375,00	-	6.615,00		45,00	330,00		-	793,80	5.821,20	
	02.15	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=150mm	m	450,00	34,28	15.426,00	1.350,00	1.800,00	(992,41)	807,59	(34.019,81)	27.684,18		807,59	-		-	27.684,18	-	
	02.16	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=100mm	m	450,00	14,13	6.358,50		450,00	(154,89)	295,11	(2.188,60)	4.169,90		247,26	47,85		-	3.493,78	676,12	
	02.17	caixa de passagem em alvenaria de blocos cerâmicos, revestido, com fundo de concreto e tampa, (0,50x0,50x0,50)m	und	40,00	108,35	4.334,00		40,00		40,00	-	4.334,00		40,00	-		-	4.334,00	-	
	02.18	Remoção de redes de esgoto sanitário Ø de até 150mm	m	450,00	4,07	1.831,50		450,00	(298,93)	151,07	(1.216,65)	614,85		151,07	-		-	614,85	-	
	02.19	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material de empréstimo	m³	500,00	29,44	14.720,00		500,00		500,00	-	14.720,00		500,00	-		-	14.720,00	-	
	02.20	Carga e transporte de material escavado dmt 10km	m³	450,00	13,06	5.877,00		450,00		450,00	-	5.877,00		0,00	450,00		-	-	5.877,00	
	02.21	Reassentamento de galerias tubulares de D. até ,60m	m	450,00	13,70	6.165,00		450,00	(10,05)	439,95	(137,69)	6.027,32		439,95	-		-	6.027,32	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/14	2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE METAFISICA PREÇO E PRAZO			
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		CONTRATO Nº 001/15	DATA: 07.01.15	ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15	INICIO: 07.01.15
		PRAZO DE EXECUÇÃO	18 MESES	VALOR DO CONTRATO R\$	4.201.018,67
		ADITIVO DE PRAZO:	06 MESES	VALOR DO ADITIVO R\$	144.515,04
		TERMINO PREVISTO:	05.01.2017	VALOR TOTAL R\$	4.345.533,71








SINAP JAN/2016 - BDI DE 25%		MEDIÇÃO																		
COD.SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL	TOTAIS					QUANT.			VALOR					
							QUNT. ADITIVADA	1º ALT. MET.	QUNT. ADITIVADA	2º ALT. MET.	VL. DO ATIVO	CADITIVO	Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)		
	02.22	Reassentamento de galerias tubulares com D. de 0,80m a 1,00m	m	450,00	17,63	7.933,50			450,00	(441,75)	8,25	(7.788,05)	145,45			8,25	-	-	145,45	-
	02.23	Regularização de Talude	m²	200,00	4,12	824,00			200,00		200,00	-	824,00			0,00	200,00	-	-	824,00
	02.24	Roçagem a margem de Canal	m²	1.500,00	1,47	2.205,00	458,23	1.958,23			1.958,23	-	2.878,60			1.958,23	-	-	2.878,60	-
	02.25	Corpo de BST de concreto e=0,30 a 0,40 m. C1	m	125,00	49,88	6.235,00			125,00		125,00	-	6.235,00			125,00	-	-	6.235,00	-
	02.26	Corpo de BST de concreto e=0,60 a 1,00 m.CA2	m	125,00	66,54	8.317,50			125,00	(106,75)	18,25	(7.103,15)	1.214,36			18,25	-	-	1.214,36	-
	02.27	Caixa tipo F, e=0,40m, h=1,20m	und	25,00	582,94	14.573,50			25,00		25,00	-	14.573,50			10,00	15,00	-	5.829,40	8.744,10
	02.28	Cx. de passagem - 0,60x0,60x0,70m	und	25,00	152,47	3.811,75			25,00		25,00	-	3.811,75			25,00	-	-	3.811,75	-
	02.29	Bocas de bueiros tubulares, e=0,40 a 0,80m	und	40,00	373,61	14.944,40			40,00	(25,00)	15,00	(9.340,25)	5.804,15			15,00	-	-	5.804,15	-
	02.30	Bocas de bueiros tubulares, e=0,80m	und	40,00	563,89	22.555,60			40,00	(40,00)	-	(22.555,60)	-			0,00	-	-	-	-
	02.31	Bocas de bueiros tubulares, e=1,00 a 1,20m	und	40,00	1.000,00	40.000,00			40,00	(29,49)	10,51	(29.490,00)	10.510,00			10,51	-	-	10.510,00	-
	02.32	Poço de insp. h=1,50m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	40,00	1.000,00	40.000,00			40,00	(26,73)	13,27	(26.730,00)	13.270,00			13,27	-	-	13.270,00	-
	02.33	Poço de insp. h=2,00m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	40,00	1.100,00	44.000,00			40,00	(39,00)	1,00	(42.900,00)	1.100,00			1,00	-	-	1.100,00	-
	02.34	Concreto armado	m²	175,00	1.000,00	175.000,00			175,00	(54,66)	120,34	(54.660,00)	120.340,00			70,34	50,00	-	70.340,00	50.000,00
	02.35	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,40 m	m	375,00	17,93	6.723,75			375,00	(375,00)	-	(6.723,75)	-			0,00	-	-	-	-
	02.36	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,60 m	m	375,00	34,26	12.847,50			375,00	(375,00)	-	(12.847,50)	-			0,00	-	-	-	-
	2.2	DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS				5.041,50					0,00	5.041,50				0,00		2.634,24	2.407,26	
	2.2.1	Tubulares ate Ø=0,60m	m	100,00	2,84	284,00			100,00		100,00	-	284,00			100,00	-	-	284,00	-
	2.2.2	Tubulares de Ø= 0,80m a 1,00m	m	100,00	4,80	480,00			100,00		100,00	-	480,00			81,04	18,96	-	388,99	91,01
	2.3	LIMPEZA DE CAIXAS				0,00										0,00				
	2.3.1	Seção 0,60X0,60m	und	50,00	8,33	416,50			50,00		50,00	-	416,50			40,60	9,40	-	338,20	76,30
	2.3.2	Seção 1,00X1,00m	und	50,00	9,60	480,00			50,00		50,00	-	480,00			31,97	18,03	-	306,91	173,09
	2.3.3	Seção entre 1,10X1,10 ate 2,00X2,00 m	und	50,00	15,68	784,00			50,00		50,00	-	784,00			21,00	29,00	-	329,28	454,72
	2.4	LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA				0,00										0,00				
	2.4.1	Altura até 2,00m	und	50,00	51,94	2.597,00			50,00		50,00	-	2.597,00			19,00	31,00	-	986,86	1.610,14
	3.0	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS				528.489,60					-202.128,70	337.993,41				0,00		165.064,45	172.928,95	
	3.1	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	12,50	3.125,00			250,00		250,00	-	3.125,00			250,00	-	-	3.125,00	-
	3.2	Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	2,56	640,00			250,00	(168,31)	81,69	(430,87)	209,13			81,69	-	-	209,13	-
	3.3	Escavação manual em lama sem boca-lora	m³	125,00	31,02	3.877,50	375,00	500,00		(180,77)	319,23	(5.607,49)	9.902,51			319,23	-	-	9.902,51	-
	3.4	Lastro de areia	m²	300,00	54,54	16.362,00			300,00		300,00	-	16.362,00			300,00	-	-	16.362,00	-
	3.5	Reaterro compactado de valas com fornecimento de material	m²	300,00	29,44	8.832,00			300,00		300,00	-	8.832,00			300,00	-	-	8.832,00	-
	3.6	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc. em camadas de 0,20m no máximo, c/ material da própria obra	m³	450,00	14,70	6.615,00			450,00	(243,15)	206,85	(3.574,31)	3.040,70			206,85	-	-	3.040,70	-
	3.7	Carga e transporte de material escavado dmt 10km	m³	375,00	17,64	6.615,00			375,00		375,00	-	6.615,00			375,00	-	-	6.615,00	-
	3.8	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=150mm	m	450,00	34,26	15.426,00			450,00		450,00	-	15.426,00			450,00	-	-	15.426,00	-
	3.9	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=100mm	m	450,00	14,13	6.358,50			450,00		450,00	-	6.358,50			450,00	-	-	6.358,50	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/14		2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA PREÇO E PRAZO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		CONTRATO Nº 001/15		DATA:	07.01.15	ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15	INICIO: 07.01.15
EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		PRAZO DE EXECUÇÃO		18 MESES		VALOR DO CONTRATO R\$	4.201.018,67
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		ADITIVO DE PRAZO:		06 MESES		VALOR DO ADITIVO R\$	144.515,04
		TERMINO PREVISTO:		05.01.2017		VALOR TOTAL R\$	4.345.533,71

SINAP JAN/2016 - BDI DE 25%			MEDIÇÃO										QUANT.			VALOR		
COD.SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL	QUNT. ADITIVADA	1º ALT. MET.	QUNT. ADITIVADA	2º ALT. MET.	VL DO ATIVO	CADITIVO	Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)
	3.10	caixa de passagem em alvenaria de blocos cerâmicos, revestido, com fundo de concreto e tampa, (0,50x0,50x0,50)m	und	50,00	108,35	5.417,50		50,00		50,00	-	5.417,50		50,00	-	-	5.417,50	-
	3.11	Remoção de redes de esgoto sanitário Ø de até 150mm	m	500,00	4,07	2.035,00		500,00		500,00	-	2.035,00		500,00	-	-	2.035,00	-
	3.12	Reaterro e aploamento de terra em vaías de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material de empréstimo	m³	500,00	29,44	14.720,00		500,00		500,00	-	14.720,00		500,00	-	-	14.720,00	-
	3.13	Reassentamento de galerias tubulares de D. até ,60m	m	500,00	13,70	6.850,00		500,00		500,00	-	6.850,00		500,00	-	-	6.850,00	-
	3.14	Reassentamento de galerias tubulares com D. de 0,80m a 1,00m	m	500,00	17,63	8.815,00		500,00	(480,00)	20,00	(8.482,40)	352,60		20,00	-	-	352,60	-
	3.15	Regularização de Talude	m²	250,00	4,12	1.030,00		250,00	(150,00)	100,00	(618,00)	412,00		100,00	-	-	412,00	-
	3.16	Roçagem a margem de Canal	m²	1.500,00	1,47	2.205,00		1.500,00		1.500,00	-	2.205,00		1.500,00	-	-	2.205,00	-
	3.17	Corpo de BST de concreto a=0,30 a 0,40 m. C1	m	175,00	49,88	8.729,00		175,00		175,00	-	8.729,00		115,00	60,00	-	5.736,20	2.992,80
	3.18	Corpo de BST de concreto a=0,60 a 1,00 m.CA2	m	175,00	66,54	11.644,50		175,00	(124,60)	50,40	(8.290,88)	3.353,62		50,40	-	-	3.353,62	-
	3.19	Caixa tipo F, a=0,40m, h=1,20m	und	25,00	582,94	14.573,50		25,00	(25,00)	-	(14.573,50)	-		0,00	-	-	-	-
	3.20	Cx. de passagem - 0,60x0,60x0,70m	und	25,00	152,47	3.811,75		25,00		25,00	-	3.811,75		25,00	-	-	3.811,75	-
	3.21	Bocas de buelros tubulares, a=0,40 a 0,60m	und	50,00	373,61	18.680,50		50,00		50,00	-	18.680,50		50,00	-	-	18.680,50	-
	3.22	Bocas de buelros tubulares, a=0,80m	und	40,00	563,89	22.555,60		40,00		40,00	-	22.555,60		5,00	35,00	-	2.819,45	19.736,15
	3.23	Bocas de buelros tubulares, a=1,00 a 1,20m	und	40,00	1.000,00	40.000,00		40,00	(40,00)	-	(40.000,00)	-		0,00	-	-	-	-
	3.24	Poço de insp. h=1,50m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	50,00	1.000,00	50.000,00		50,00	(46,00)	4,00	(46.000,00)	4.000,00		4,00	-	-	4.000,00	-
	3.25	Poço de insp. h=2,00m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	50,00	1.100,00	55.000,00		50,00	(50,00)	-	(55.000,00)	-		0,00	-	-	-	-
	3.26	Concreto armado	m³	175,00	1.000,00	175.000,00		175,00		175,00	-	175.000,00		24,80	150,20	-	24.800,00	150.200,00
	3.27	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,40 m	m	375,00	17,93	6.723,75		375,00	(375,00)	-	(6.723,75)	-		0,00	-	-	-	-
	3.28	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,60 m	m	375,00	34,26	12.847,50		375,00	(375,00)	-	(12.847,50)	-		0,00	-	-	-	-
	3.1.1	DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS				5.041,50					-689,92	4.351,58			0,00	3.967,58	384,00	
	3.1.1.1	Tubulares ate Ø=0,60m	m	100,00	2,84	284,00		100,00		100,00	-	284,00		100,00	-	-	284,00	-
	3.1.1.2	Tubulares de Ø= 0,80m a 1,00m	m	100,00	4,80	480,00		100,00		100,00	-	480,00		20,00	80,00	-	96,00	384,00
	3.1.2	LIMPEZA DE CAIXAS				0,00								0,00				
	3.1.2.1	Seção 0,60X0,60m	und	50,00	8,33	416,50		50,00		50,00	-	416,50		50,00	-	-	416,50	-
	3.1.2.2	Seção 1,00X1,00m	und	50,00	9,60	480,00		50,00		50,00	-	480,00		50,00	-	-	480,00	-
	3.1.2.3	Seção entre 1,10X1,10 ate 2,00X2,00 m	und	50,00	15,88	794,00		50,00	(44,00)	6,00	(689,92)	94,08		6,00	-	-	94,08	-
	3.1.3	LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA												0,00				
	3.1.3.1	Altura até 2,00m	und	50,00	51,94	2.597,00		50,00		50,00	-	2.597,00		50,00	-	-	2.597,00	-
	3.2	SERVIÇOS DE CALÇADAS E PASSEIOS				1.664.208,15					113.782,22	1.380.647,83			0,00	683.709,66	696.938,17	
	3.2.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER	m	1.144,30	26,29	30.083,65		-615,92	528,38		528,38	13.891,11		528,38	-	-	13.891,11	-
	3.2.2	Fornecimento e assentamento de meio-fio economico	m	1.263,00	24,00	30.312,00		1.263,00		1.263,00	-	30.312,00		1.263,00	-	-	30.312,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/14	2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE METAFISICA PREÇO E PRAZO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		CONTRATO Nº 001/15	DATA: 07.01.15	ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15	INICIO: 07.01.15
EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		PRAZO DE EXECUÇÃO	18 MESES	VALOR DO CONTRATO R\$	4.201.018,67
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		ADITIVO DE PRAZO:	06 MESES	VALOR DO ADITIVO R\$	144.515,04
		TERMINO PREVISTO:	05.01.2017	VALOR TOTAL R\$	4.345.533,71

SINAP JAN/2016 - BDI DE 25%		MEDIÇÃO																	
COD.SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	TOTAIS				QUANT.					VALOR						
				QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL	QUNT. ADITIVADA	1º ALT. MET.	QUNT. ADITIVADA	2º ALT. MET.	VL. DO ATIVO	CADITIVO	Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)	
	3.2.3	Passeio em concreto c/0,05m de esp, inclusive escavação e leito arenoso	m²	22.575,00	47,50	1.072.312,50		22.575,00		22.575,00		-	1.072.312,50		11.720,96	10.854,04		556.745,60	515.566,90
	3.2.4	Passeio em concreto c/0,07m de esp, inclusive escavação e leito arenoso	m²	8.500,00	49,50	420.750,00	-7.700,00	800,00		800,00		-	39.600,00		800,00	-		39.600,00	-
	3.2.5	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação	m³	250,00	290,00	72.500,00		250,00	(106,08)	143,92	(30.763,20)	41.736,80		93,92	50,00			27.236,80	14.500,00
	3.2.6	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	850,00	45,00	38.250,00		850,00		850,00		-	38.250,00		353,87	496,13		15.924,15	22.325,85
COMPOSIÇÃO	3.2.7	Pavimentação com piso Tatil Direcional e ou alerta, colorido Dim. 20x20cm	m²		90,38				450,00	450,00	40.671,00	40.671,00		0,00	450,00			-	40.671,00
72136	3.2.8	Piso industrial de alta resistência, esp. 8mm, incluso junta de dilatação plástica e polimento mecanizado.	m²		86,06				1.207,00	1.207,00	103.874,42	103.874,42		0,00	1.207,00			-	103.874,42
TOTAIS						4.201.018,67					144.515,04	4.345.533,71					-	2.479.444,56	1.866.089,15

 Serviços contrato Inicial	 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA Sec. Infraestrutura	MEDIDO	 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Direção de OBRAS Gerente de Estudos e Projetos Matrícula nº 939570 - SEINFRA	EXECUTADO:  Renato Medeiros Netto CREA-64928-D/BA ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 Serviços Suprimidos				
 Serviços acrescidos				
 Item novo				
APROVADO:				