



**TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.927.827/0001-97, neste ato representado pelo seu Chefe do Poder Executivo, **Sr. Diógenes Tolentino Oliveira**, brasileiro, maior, casado, inscrito no CPF sob o nº 385.897.455-20 e RG nº 0249006995 SSP-BA, e outro lado a empresa **CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua A, Loteamento Chácaras Cíamar, nº 593, Areia Branca, Lauro de Freitas-BA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.785.355/0001-04, neste ato representada por Ailton Lustoza dos Santos, residente e domiciliado na Alameda Praia Figueirinha Qd E 2, Lote 30, Vilas do Atlântico-Lauro de Freitas-BA, portador do RG. nº 00781389-90 SSP/BA, e CPF nº 080.189.365-87, aqui denominados respectivamente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditamento ao Contrato nº **0126/14-PMSF**, na forma prevista na Legislação vigente, ou seja, de acordo com o disposto art 57, II cc art.65.I, alínea b, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº. **6129/2017** e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO E OBJETO DO CONTRATO**

Reger-se-á o presente termo aditivo pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, tendo por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Serviços para a Manutenção e Recuperação de Pavimentação Asfáltica de diversos Logradouros no Município de Simões Filho-Ba.

**CLAUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DA METAFÍSICA**

Tendo em vista a necessidade do remanejamento nas alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de preço e metafísica, fica suprimido serviços que não são essenciais e acrescido outros indispensáveis para a execução plena dos serviços.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

O preço global anteriormente pactuado no valor de **R\$ 9.411.584,00** (nove milhões quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), descontadas as parcelas já realizadas e pagas bem como as atualizações aplicadas, restando saldo contratual no importe de **R\$ 426.884,47** (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), atualizado com base no INCC, correspondente ao percentual de **6,9692%**. Assim sendo, aplicado o mencionado índice de correção, o saldo do contrato sofre um acréscimo de **R\$ 1.996.019,33** (hum milhão, novecentos e noventa e seis mil dezenove reais e trinta e três centavos), atingindo o montante de **R\$ 2.422.903,81** (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e três reais e oitenta e um centavos) que serão pagos de acordo as condições estabelecidas no contrato.

**CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO**

O prazo do Contrato nº. **0126/2014-PMSF**, constante no processo administrativo nº **2405/2014**, na modalidade Concorrência Pública nº **006/2014**, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, com termo inicial em 10.07.2017 e termo final em 09.01.2018.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas deste contrato permanecerão correndo por conta das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas no QDD 2017:

UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
313000	2188	44 90 3900	0242000

**CLÁUSULA SEXTA** – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições constantes no contrato original ora aditado, não alcançadas pelo presente termo aditivo.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para os efeitos legais.

Simões Filho, 06 de Julho de 2017.


**MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**  
 Diógenes Tolentino Oliveira

**CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA**  
 Ailton Lustoza dos Santos

Testemunhas:

CPF: 385.963.265-53

CPF: 056.042.945-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2014		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 32		PERÍODO: 10/05 A 09/06/2017											
SECRETARIA INFRA ESTRUTURA		EMPRESA: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA		CONTRATO Nº 126/14		PRAZO DE EXECUÇÃO 24 MESES											
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA				DATA: 10/07/2014		PRazo DE SERVIÇO Nº 03/14											
				TERMINO PREVISTO: 09/07/2017		INICIO: 10/07/2014											
				ORDEN DE REINICIO: 09/01/2017		VALOR DO CONTRATO											
				NOVO TERMINO PREVISTO: 09/10/2017		VALOR EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO											
						VALOR TOTAL											
						9.757.295,83											
						9.411.584,00											
						345.711,83											
						9.757.295,83											
Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	CONTRATO			REALIZADO						SALDO					
			QUANT.	RS UNIT	RS TOTAL	QUANT. ALTERADA	QUANT. C/ALTERAÇÃO	VALOR C/ALTERAÇÃO	QUANT.	VALOR (RS)	QUANT.	VALOR (RS)	QUANT.	VALOR (RS)			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				48.600,50											23.158,20	
1.1	Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, br=1,20m	m	653,00	9,10	5.942,30	-653,00	0,00	0,00								0,00	0,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	60,00	325,00	19.500,00	-60,00	0,00	0,00								0,00	0,00
1.3	Placa de sinalização sobre cavaletes	m2	120,00	19,50	2.340,00		2.340,00									120,00	2.340,00
1.4	Placa de obra	m2	48,00	195,00	9.360,00		48,00	9.360,00								48,00	9.360,00
1.5	Barracão de obra inclusive instalações provisórias	m2	78,00	146,90	11.458,20		78,00	11.458,20								78,00	11.458,20
2.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				1.560.000,00			648.000,00								648.000,00	0,00
2.1	Motovelocidade Cat 120B ou similar	mês	24,00	27.000,00	648.000,00		24,00	648.000,00								24,00	648.000,00
2.2	Retrosscavadeira sobre pneus 4 x 4	mês	24,00	9.000,00	216.000,00		0,00	0,00								0,00	0,00
2.3	Caminhão basculante 6m3	mês	24,00	7.000,00	168.000,00		0,00	0,00								0,00	0,00
2.4	Rolo liso vibratório tipo SPV 68 ou similar	mês	24,00	8.000,00	192.000,00		0,00	0,00								0,00	0,00
2.5	Rolo de pneus tipo SP-8000 ou similar	mês	24,00	8.000,00	192.000,00		0,00	0,00								0,00	0,00
2.6	Rolo liso vibratório tipo CG-11 ou similar	mês	24,00	6.000,00	144.000,00		0,00	0,00								0,00	0,00
3.0	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO				7.615.633,50			8.546.385,81								8.546.385,81	0,00
3.1	Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,05m	m²	12.850,00	7,00	89.950,00	-12.850,00	850,00	5.950,00								848,42	5.938,91
3.2	Escavação manual em solo saturado para recup de base	m³	5.140,00	14,40	74.016,00	-4.500,00	640,00	9.216,00								202,04	2.909,38
3.3	Recomposição de sub-base em pavimento	m³	2.570,00	54,00	138.780,00	-2.000,00	570,00	30.780,00								40,08	2.164,32
3.4	Recomposição de base em brita graduada em pavimento	m³	2.570,00	110,00	282.700,00	-1.500,00	1.070,00	117.700,00								726,95	79.964,50
3.5	Fornecimento e espalhamento de escórias em vias	m³	2.500,00	60,50	151.250,00	-1.800,00	700,00	42.350,00								272,40	16.480,20
3.6	Imprimação	m²	7.850,00	3,85	30.222,50	-2.500,00	3.500,00	20.597,50								5.325,69	20.503,91
3.7	Pintura de ligação betuminosa	m²	192.000,00	2,20	422.400,00	30.003,14	222.003,14	488.406,91								209.954,54	461.899,98
3.8	Usinagem de Concreto asfáltico usinado a quente	ton	23.000,00	225,50	5.186.500,00	5.082,00	28.082,00	6.332.491,00								26.300,58	5.930.781,19
3.9	Transporte de CBUQ em caminhão basculante DM=10Km	ton	23.000,00	9,30	213.900,00	-650,00	22.350,00	207.855,00								20.223,04	188.074,29
3.10	Aplicação mecânica de CBUQ c/ vibro-acabadora	ton	12.150,00	34,10	414.315,00	-4.000,00	8.150,00	277.915,00								6.209,15	211.732,03
3.11	Aplicação manual de CBUQ em operação tapa-buraco	ton	10.850,00	44,00	477.400,00	9.130,10	19.980,10	879.124,40								19.797,42	871.086,55
3.12	Frezagem descontínua em pavimento de concreto asfáltico esp=0,03m incl. Bota fora	m²	20.000,00	6,70	134.000,00		20.000,00	134.000,00								3.540,00	23.718,00
4.0	SINALIZAÇÃO				187.550,00			194.040,00								0,00	44.305,80
4.1	Demarc. Faixa Delimitadora Tinta Res. Acrílica e=0,4 mm	m²	4.400,00	22,00	96.800,00	295,00	4.695,00	103.290,00								2.013,90	44.305,80
4.2	Fornecimento de Placa Semi-Refletiva(Pintada-GT)	m²	150,00	605,00	90.750,00		150,00	90.750,00									150,00
<b>TOTAIS</b>							<b>9.411.584,00</b>	<b>9.411.584,00</b>								<b>8.507.559,06</b>	<b>9.012.343,31</b>
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (conforme demonstrativo em anexo)</b>								<b>504.784,25</b>									
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>345.711,83</b>									
<b>MEDIDO</b>								<b>35.179,31</b>									
<b>EXECUTADO</b>								<b>539.963,56</b>									
<b>REMANESCENTE</b>								<b>8.790.447,80</b>									
<b>EXECUTADO</b>								<b>318.068,05</b>									
<b>REMANESCENTE</b>								<b>9.330.411,26</b>									
<b>EXECUTADO</b>								<b>426.884,47</b>									

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
 Carlos Pereira da Silva Neto - Eng. Civil - CREA/BA 314646843  
 SUSEPRA - Matr. 941.260

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  
 CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA



*[Handwritten signature]*  
 CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA